

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013-24	담당자	안전행정국 재무과																		
			부서장	행정5급	정창열	453-2034															
			담당자	시설7급	김승완	453-2813															
정 책 명	행복나눔센터(가칭) 신축공사																				
선정기준	10억원 이상의 대규모 공사 또는 예산이 투입되는 사업		사업기간		2012. 8. 1 ~ 2014. 12. 28																
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경 - 효율적인 One-Stop 복지행정 서비스 기반 구축으로 국민의 복지 수준과 삶의 질 향상 ○ 사업개요 - 위 치 : 남동구 소래로 651(만수동 984-6 외 2필지) - 대지면적 : 3,715㎡(1,124평) - 규 모 : 지하1층, 지상4층 - 연 면 적 : 6,033.64㎡(1,825평) - 주차대수 : 81대(법정:24대) - 용 도 : 노유자시설(사회복지시설) - 공사기간 : 2013. 8. 6 ~ 2014. 12. 28(17개월) - 입주시설 : 사회복지관련 8개 시설 종합일자리센터, 사회적기업육성센터, 평생학습관, 다문화가족원센터, 자원봉사센터, 건강가정지원센터, 드림스타트, 노인인력개발센터 - 총사업비 : 12,415백만원 (단위:백만원)																				
	<table><tr><td rowspan="2">합 계</td><td colspan="4">사업비 구성예산</td><td rowspan="2">비고</td></tr><tr><td>설계비</td><td>공사비</td><td>감리비</td><td>시설부대비</td></tr><tr><td>12,415</td><td>415</td><td>11,400</td><td>574</td><td>26</td><td></td></tr></table>					합 계	사업비 구성예산				비고	설계비	공사비	감리비	시설부대비	12,415	415	11,400	574	26	
	합 계	사업비 구성예산					비고														
		설계비	공사비	감리비	시설부대비																
	12,415	415	11,400	574	26																
- 재원확보 : 12,415백만원 (단위:백만원)																					
<table><tr><td rowspan="2">재원확보</td><td colspan="4">연도별 예산</td><td rowspan="2">비고</td></tr><tr><td>소 계</td><td>2012</td><td>2013</td><td>2014</td></tr><tr><td>계</td><td>12,415</td><td>415</td><td>7,440</td><td>4,560</td><td></td></tr></table>						재원확보	연도별 예산				비고	소 계	2012	2013	2014	계	12,415	415	7,440	4,560	
재원확보	연도별 예산				비고																
	소 계	2012	2013	2014																	
계	12,415	415	7,440	4,560																	
- 2012년 추경예산 : 설계용역비 - 2013년 본예산 : 공사비(60%), 감리비, 시설부대비 - 2014년 본예산 : 공사비(40%)																					

	○ 추진경과 - 2012. 08. 01 : 설계용역 착수 - 2013. 02. 07 : 건축위원회 심의(區) - 2013. 03. 20 : 설계용역 준공 - 2013. 05. 03 : 설계의 경제성 검토(市) - 2013. 05. 13 : 건축협의 - 2013. 06. 05 : 지방건설기술심의(市) - 2013. 08. 06 : 공사착공 및 감리착수 - 2013. 08. 28 : 기공식 개최																																								
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 최초 입안(기안)자 및 결재자 - 최초 입안(기안)자 : 김승완 - 최종결재자 : 배진교 ○ 사업 관련자 <table> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (또는 직위)</th> </tr> <tr> <td>국장</td> <td>이승구</td> <td>4급</td> <td>‘12.8.1~‘13.2.14</td> <td>행정지원국장</td> </tr> <tr> <td>국장</td> <td>정성모</td> <td>4급</td> <td>‘13.2.28~‘13.7.1</td> <td>행정지원국장</td> </tr> <tr> <td>국장</td> <td>서정현</td> <td>4급</td> <td>‘13.7.1~현재</td> <td>안전행정국장</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>서정화</td> <td>5급</td> <td>‘12.8.1~‘12.8.27</td> <td>재무과장</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>정창열</td> <td>5급</td> <td>‘12.8.27~현재</td> <td>재무과장</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>김주호</td> <td>6급</td> <td>‘12.8.1~현재</td> <td>공공시설팀장</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>김승완</td> <td>7급</td> <td>‘12.8.1~현재</td> <td>업무담당</td> </tr> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (또는 직위)	국장	이승구	4급	‘12.8.1~‘13.2.14	행정지원국장	국장	정성모	4급	‘13.2.28~‘13.7.1	행정지원국장	국장	서정현	4급	‘13.7.1~현재	안전행정국장	과장	서정화	5급	‘12.8.1~‘12.8.27	재무과장	과장	정창열	5급	‘12.8.27~현재	재무과장	팀장	김주호	6급	‘12.8.1~현재	공공시설팀장	담당	김승완	7급	‘12.8.1~현재	업무담당
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (또는 직위)																																					
국장	이승구	4급	‘12.8.1~‘13.2.14	행정지원국장																																					
국장	정성모	4급	‘13.2.28~‘13.7.1	행정지원국장																																					
국장	서정현	4급	‘13.7.1~현재	안전행정국장																																					
과장	서정화	5급	‘12.8.1~‘12.8.27	재무과장																																					
과장	정창열	5급	‘12.8.27~현재	재무과장																																					
팀장	김주호	6급	‘12.8.1~현재	공공시설팀장																																					
담당	김승완	7급	‘12.8.1~현재	업무담당																																					
향후계획	- 2013. 09 ~ 11월 : 터파기공사(토목공사) - 2013. 11 ~ 12월 : 지하층 철근콘크리트공사 - 2014. 03 ~ 05월 : 지상층 철근콘크리트공사 - 2014. 06 ~ 09월 : 외부 마감공사 - 2014. 10 ~ 11월 : 내부 마감공사 - 2014. 12월 : 공사준공																																								